

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

**ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL  
CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON  
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.**

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 15 de abril de 2014, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro de Electricidad, señor Miguel Juan Révolo Acevedo, designado por Resolución Suprema N° 010-2019-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Avenida Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 120-2019, de fecha 31 de diciembre de 2019, con domicilio en Avenida Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20417773542, con domicilio en Calle Los Telares N° 259, Urbanización Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General señor Fredy Ramírez Almanza, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07866932, según poder que obra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de acuerdo con el Contrato de Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables N° 387-2011, celebrado el 24 de noviembre de 2011 y su modificación de fecha 11 de enero de 2019 así como el Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional de fecha 31 de marzo de 2010 y sus modificaciones de fechas 26 de setiembre de 2011, 17 de diciembre de 2012, 20 de febrero de 2014 y 19 de diciembre de 2018, celebrado entre el Estado Peruano, actuando a través del **Ministerio de Energía y Minas** y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:



**1. ANTECEDENTES**

- 1.1 El 15 de abril de 2014, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Central Hidroeléctrica Ángel III”, en adelante referido como el **PROYECTO**.
- 1.2 En la Cláusula Segunda del Contrato de Inversión, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto ascendente a la suma de US\$ 27 586 922.00 (Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Veintidós y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en un plazo total de tres (3) años y tres (3) días, contado desde el 27 de diciembre de 2013, fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.
- 1.3 Con fecha 06 de julio de 2017, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron una Primera Adenda de Modificación del Contrato de Inversión, referido en el numeral 1.1. de la presente





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

Adenda, a efectos de reducir el monto de la inversión comprometida de US\$ 27 586 922.00 (Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Veintidós y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 26 918 518.00 (Veintiséis Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Dieciocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y asimismo, ampliar el plazo de ejecución de la inversión de tres (3) años y tres (3) días a cuatro (4) años y tres (3) días, contado desde el 27 de diciembre de 2013, fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión.

- 1.4 El Contrato de Inversión de fecha 15 de abril de 2014 y la Adenda de Modificación de fecha 06 de julio de 2017 se denominarán en lo sucesivo, **CONTRATO**.
- 1.5 Con fecha 28 de diciembre de 2017, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N° 187-2013-EF y N° 129-2017-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; por la ampliación del plazo de ejecución del monto de la inversión.
- 1.6 Con fecha 08 de enero de 2018, a través del Oficio N° 025-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.
- 1.7 Con fechas 19 de febrero de 2018, 25 de mayo de 2018 y 24 de julio de 2018, mediante Oficio N° 218-2018/PROINVERSIÓN/DSI, Oficio N° 584-2018/PROINVERSIÓN/DSI y Oficio N° 829-2018/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** que brinde información, respecto al trámite en curso.
- 1.8 Con fechas 16 de marzo de 2018 y 11 de junio de 2018 el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Oficio N° 0566-2018-MEM/DGE y el Oficio N° 1029-2018-MEM/DGE, respectivamente, a través del cual indicó que la Dirección General de Electricidad aún no podrá emitir un pronunciamiento, en tanto se encuentra en evaluación la adenda del contrato sectorial del **PROYECTO**.
- 1.9 Con fecha 26 de julio de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones, incrementando el monto de inversión a US\$ 28 726 965.00 (Veintiocho Millones Setecientos Veintiséis Mil Novecientos Sesenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y ampliando el plazo de ejecución hasta el 27 de julio de 2018.
- 1.10 Con fecha 03 de agosto de 2018, a través del Oficio N° 877-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.
- 1.11 Con fechas 21 de agosto de 2018 y 07 de noviembre de 2018, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Oficio N° 1522-2018-MEM/DGE y el Oficio N° 1966-





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

2018-MEM/DGE, respectivamente, a través del cual indicó que la Dirección General de Electricidad aún no podrá emitir un pronunciamiento, en tanto se encuentra en evaluación la adenda del contrato sectorial del **PROYECTO**.

1.12 Con fechas 04 de octubre de 2018 y 08 de enero de 2019, mediante Oficio N° 1115-2018/PROINVERSIÓN/DSI y Oficio N° 016-2019/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** que brinde información, respecto al trámite en curso.

1.13 Con fecha 22 de enero de 2019, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones, ampliando el plazo de ejecución hasta el 29 de agosto de 2018.

1.14 Con fecha 25 de enero de 2019, a través del Oficio N° 084-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la documentación presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.

1.15 Con fecha 07 de marzo de 2019, a través del Oficio N° 319-2019-MEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** consideró procedente la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, autorizando de manera expresa el período de pruebas, muestras o ensayos, contenido en el Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, denominado “Período de Pruebas”.

1.16 Con fechas 14 de marzo de 2019 y 29 de marzo de 2019, mediante Informe Técnico N° 039-2019/DSI e Informe Legal N° 051-2019/DSI, respectivamente, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementa de US\$ 26 918 518.00 (Veintiséis Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Dieciocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 28 726 965.00 (Veintiocho Millones Setecientos Veintiséis Mil Novecientos Sesenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y asimismo, el plazo de ejecución de la inversión se amplía de cuatro (4) años y tres (3) días a cuatro (4) años, ocho (8) meses y dos (02) días, contados desde el 27 de diciembre de 2013, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 29 de agosto de 2018.


1.17 Con fecha 10 de abril de 2019, el **INVERSIONISTA** expresó su conformidad a la versión preliminar de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**.

1.18 Con fecha 30 de mayo de 2019, el Ministerio de Energía y Minas remitió a **PROINVERSIÓN** el Oficio N° 719-2019-MEM/DGE con su conformidad a la versión preliminar de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**.

1.19 Con fecha 12 de junio de 2019, mediante Oficio N° 599-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** informó al **INVERSIONISTA** que su solicitud de suscripción de una Adenda



*Handwritten signature in blue ink.*





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

de Modificación del **CONTRATO** fue aprobada, de conformidad con lo establecido en el **REGLAMENTO**.

- 1.20 El 03 de julio de 2019, mediante Oficio N° 659-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** reiteró al **INVERSIONISTA** que su solicitud había sido aprobada y se requería coordinar una fecha para la suscripción de la misma.
- 1.21 El 13 de agosto de 2019, mediante Carta N° 258-2019/GEPSA, el **INVERSIONISTA** comunicó a **PROINVERSIÓN** el cambio de representante que suscribirá la Adenda de Modificación del **CONTRATO**.
- 1.22 Con fecha 27 de agosto de 2019, mediante Informe Legal N° 130-2019/DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista manifestó que la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**, podrá ser suscrita por su nuevo representante.

## 2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

- 2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión y ampliar el plazo de ejecución del compromiso de inversión en el **CONTRATO**.
- 2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

“**CLÁUSULA SEGUNDA.**- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 28 726 965.00 (Veintiocho Millones Setecientos Veintiséis Mil Novecientos Sesenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de cuatro (4) años, ocho (8) meses y dos (2) días, contado desde el 27 de diciembre de 2013, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056”.

- 2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.

## 3. DISPOSICIONES FINALES

- 3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.
- 3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 28 de diciembre de 2017, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

CONTRATO, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2020.

Por el INVERSIONISTA

Fredy Ramírez Almanza  
Gerente General



Por PROINVERSIÓN

César Martín Peñaranda Luna  
Director de Servicios al Inversionista  
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN



Se culmina la suscripción de la presente adenda, a los cinco (05) días del mes de agosto del año 2020.

Por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Miguel Juan Révalo Acevedo  
Viceministro de Electricidad  
Ministerio de Energía y Minas





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Dirección de Servicios al  
Inversionista

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

TITULAR : GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.  
PROYECTO : CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL III

		1	2	3	4	5
	TOTAL	1/12/2013	Ene-14	Feb-14	Mar-14	Abr-14
CONTRATO EPC	27,478,748	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS</b>						
A. SUPERVISION DE DISEÑO	166,286	-	-	-	-	-
B. SUPERVISION DE OBRA	916,750	-	-	-	-	-
C. INGENIERIA INDEPENDIENTE	61,714	-	-	-	-	-
D. FIDUCIA (1)	103,467	-	-	-	-	-
TOTAL SERVICIOS	1,248,217	-	-	-	-	-
TOTAL (EPC + SERVICIOS) (*)	28,726,965	-	-	-	-	-

(\*) Montos no incluyen IG.V.

El periodo de pruebas se desarrollará del 15 de julio al 29 de agosto del 2018.

(1) Correspondientes al servicio de administración de fondos y del patrimonio fideicometido.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	May-14	Jun-14	Jul-14	Ago-14	Set-14	Oct-14	Nov-14	Dic-14	Ene-15	Feb-15	Mar-15
	-	-	-	-	-	-	-	-	191,763	88,536	23,750
	-	-	-	-	-	-	-	-	33,257	-	-
									-	-	83,188
									10,733	-	-
									11,067	2,400	2,400
	-	-	-	-	-	-	-	-	55,057	2,400	85,588
	-	-	-	-	-	-	-	-	246,820	90,936	109,338

ANEXO I  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVE  
MONTO - US\$

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Abr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Ago-15	Set-15	Oct-15	Nov-15	Dic-15	Ene-16	Feb-16	Mar-16
165,742	564,403	1,222,130	627,923	744,859	1,228,724	447,572	688,782	1,221,353	385,128	216,376	1,335,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	107,324	-	33,723	36,005	32,061	38,749	29,767	35,885	30,504	24,000
-	-	-	-	-	5,760	-	-	-	5,760	-	-
2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
2,400	2,400	109,724	2,400	36,123	44,165	34,461	41,149	32,167	44,045	32,904	27,600
168,142	566,803	1,331,854	630,323	780,982	1,272,889	482,033	729,931	1,253,520	429,173	249,280	1,362,600

VERSIONES

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Mar-16	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Set-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
335,171	147,526	627,387	864,828	257,435	278,355	36,294	246,852	958,185	1,200,236	916,767	1,399,782
-	-	-	-	-	-	-	-	15,639	-	-	28,000
24,745	29,812	28,761	24,902	21,597	25,896	27,764	17,023	23,544	22,000	22,500	21,000
-	-	5,760	-	-	-	5,933	-	-	-	5,933	-
2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
27,145	32,212	36,921	27,302	23,997	28,296	36,097	19,423	41,583	24,400	30,833	51,400
362,316	179,738	664,308	892,130	281,432	306,651	72,391	266,275	999,768	1,224,636	947,600	1,451,182

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Set-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18
82	1,027,850	2,526,339	2,063,972	1,522,369	759,145	500,263	500,156	450,236	415,084	280,458	285,568
00	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-
00	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	8,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,933
00	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	1,200	1,200
00	17,400	17,400	42,400	17,400	17,400	42,400	17,400	17,400	12,400	36,200	15,133
82	1,045,250	2,543,739	2,106,372	1,539,769	776,545	542,663	517,556	467,636	427,484	316,658	300,701

49	50	51	52	53	54	55	56	57
dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	29/08/2018
80,458	285,568	275,469	135,620	140,256	130,256	130,223	136,848	112,777

25,000								14,390
10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,000
-	5,933			5,933			5,933	4,036
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
36,200	15,133	9,200	9,200	15,133	9,200	9,200	15,133	23,626

316,658	300,701	284,669	144,820	155,389	139,456	139,423	151,981	136,403
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

*[Handwritten signature]*

