



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"


## ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 06 de junio de 2014, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el señor Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo, Viceministro de Energía, designado por Resolución Ministerial N° 322-2013-MEM/DM, de fecha 14 de agosto de 2013, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el señor Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolución Suprema N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte **EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20507024051, con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 280, oficina 601, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Apoderado señor Erlon Arfelli, de nacionalidad brasilera, identificado con Carné de Extranjería N° 000139125, según poder que obra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de acuerdo con el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 433-2013, celebrado el 26 de diciembre de 2013 entre el Estado Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:



### 1. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 06 de junio de 2014, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión, en lo sucesivo **CONTRATO**, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, para efectos de acogerse al Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Línea de Transmisión de 220 kV C.H. Chaglla – S.E. Paragsha 2", en adelante referido como **PROYECTO**.
- 1.2 En la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto de US\$ 55 281 228,00 (Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Veintiocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de dos (02) años, cinco (05) meses y veintiséis (26) días, contado a partir del 04 de febrero de 2014, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 30 de julio de 2016.
- 1.3 Con fecha 26 de enero de 2016, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973, modificado por Ley N° 30056, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N° 187-2013-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; a efectos de modificar el Cronograma de Inversiones que como Anexo I forma parte integrante del mismo, por la reducción del monto de la inversión comprometida de





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

US\$ 55 281 228,00 (Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Veintiocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a un monto de US\$ 46 973 588,00 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); así como la reducción del plazo de ejecución de la inversión de dos (02) años, cinco (05) meses y veintiséis (26) días a un plazo de dos (02) años, un (01) mes y siete (07) días, contado a partir del 04 de febrero de 2014, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 11 de marzo de 2016.

1.4 Con fecha 01 de febrero de 2016, mediante Oficio N° 93-2016/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al Ministerio de Energía y Minas la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.

1.5 Con fecha 13 de mayo de 2016, a través del Oficio N° 878-2016-MEM/DGE, el Ministerio de Energía y Minas emitió su opinión favorable al nuevo Cronograma de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**. Para tal efecto remitió a **PROINVERSIÓN** el Informe N° 261-2016-MEM/DGE-DCE elaborado por la Dirección de Concesiones Eléctricas de la Dirección General de Electricidad de dicho sector.

De igual manera, el Ministerio de Energía y Minas autorizó el “Periodo de Pruebas”, el mismo que se desarrollará del 07 al 09 de febrero de 2016.

1.6 Con fecha 25 de mayo de 2016, mediante Informe N° 96-2016/DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista de **PROINVERSIÓN** consideró procedente la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

## 2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

2.1 La presente Adenda tiene por objeto reducir el monto de compromiso de inversión y el plazo de ejecución del mismo en el **CONTRATO**.

En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

“**CLÁUSULA SEGUNDA.**- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**<sup>1</sup>, por un monto total de US\$ 46 973 588,00 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de dos (02) años, un (01) mes y siete (07) días, contado a partir del 04 de febrero de 2014, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.”

<sup>1</sup> El Ministerio de Energía y Minas aprobó el Cronograma de Inversiones de EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A. a través del Oficio N° 878-2016-MEM/DGE.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 26 de enero de 2016, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los treinta (30) días del mes de setiembre de 2016.



Por el **INVERSIONISTA**



  
Erlon Arfelli  
Apoderado

Por el **ESTADO**



  
Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo  
Viceministro de Energía  
Ministerio de Energía y Minas

  
Carlos Alberto Herrera Perret  
Director Ejecutivo  
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN





TITULAR: EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.  
PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 220 KV CH. CHAGLLA-S.E. PARAGSHA 2

ANEXO N° 1  
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN  
MONEDA - US\$

Descripción	Total	14-7-2012	ago.-12	sep.-12	oct.-12	nov.-12	dic.-12	ene.-13	feb.-13	mar.-13	abr.-13	may.-13	jun.-13	jul.-13	ago.-13	sep.-13	oct.-13	nov.-13	dic.-13	ene.-14	feb.-14	mar.-14	abr.-14	may.-14	jun.-14	jul.-14	ago.-14	sep.-14	oct.-14	nov.-14	dic.-14	ene.-15	feb.-15	mar.-15	abr.-15	may.-15	jun.-15	jul.-15	ago.-15	sep.-15	oct.-15	nov.-15	dic.-15	ene.-16	feb.-16	11-3-2016	
<b>Contrato EPC - Línea de Transmisión</b>	<b>42,699,097</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,046,314</b>	<b>2,227,590</b>	<b>1,877,211</b>	<b>2,027,372</b>	<b>2,127,480</b>	<b>1,927,264</b>	<b>1,777,103</b>	<b>1,927,263</b>	<b>2,227,589</b>	<b>2,678,075</b>	<b>2,928,343</b>	<b>2,628,021</b>	<b>2,678,074</b>	<b>2,527,912</b>	<b>3,028,452</b>	<b>2,527,912</b>	<b>1,881,672</b>	<b>1,855,919</b>	<b>1,491,917</b>	<b>482,716</b>	<b>389,226</b>	<b>85,552</b>	<b>116,707</b>	<b>116,707</b>	<b>116,706</b>	-	
<b>Servicios</b>																																															
Seguros	66,381	80	100	140	199	239	259	299	359	398	458	558	438	458	398	597	398	398	438	1,525	2,287	3,293	2,527	2,571	2,600	2,210	1,835	1,879	2,231	2,759	2,832	2,745	2,759	2,716	2,863	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	1,075	1,075	1,075	1,075	2,150	2,150	1,071
Consultorías diversas (Ambientales, Supervisión y Actividades vinculadas a compra de terrenos)	1,307,117	1,050	1,106	1,218	1,386	1,498	1,553	1,665	1,833	1,945	2,112	2,392	2,056	2,112	1,945	2,504	1,945	1,945	2,056	32,307	48,459	69,772	53,558	54,480	55,094	46,833	38,880	39,801	47,270	58,473	60,009	58,166	58,473	57,551	60,623	57,551	57,551	57,551	57,551	22,760	22,760	22,760	22,760	45,520	45,520	22,763	
Consultoría Comercial - Regulatoria	227,581	273	341	478	683	819	888	1,024	1,229	1,366	1,570	1,912	1,502	1,570	1,366	2,048	1,366	1,366	1,502	5,228	7,841	11,290	8,666	8,815	8,915	7,578	6,292	6,441	7,649	9,461	9,710	9,412	9,461	9,312	9,810	9,312	9,312	9,312	9,312	3,683	3,683	3,683	7,366	7,366	3,683	3,685	
Asesoría Legal	333,416	242	303	424	605	727	787	908	1,090	1,211	1,392	1,695	1,332	1,392	1,211	1,816	1,211	1,211	1,332	4,635	12,517	15,574	13,249	13,381	13,469	12,284	11,143	11,275	12,346	13,954	14,175	13,910	13,954	13,822	14,263	13,822	13,822	13,822	13,822	6,143	6,143	6,143	12,286	12,286	6,143	6,144	
Asesoría Financiera	116,504	140	175	245	350	419	455	524	629	699	804	979	769	804	699	1,049	699	699	769	2,676	4,014	5,780	4,436	4,513	4,564	3,880	3,221	3,297	3,916	4,844	4,971	4,818	4,844	4,767	5,021	4,767	4,767	4,767	4,767	1,885	1,885	1,885	1,885	3,770	3,770	1,887	
Auditoría y Asesoría Contable - Tributaria	114,103	137	171	240	342	411	445	514	616	685	787	959	753	787	685	1,027	685	685	753	2,621	3,931	5,661	4,345	4,420	4,470	3,800	3,154	3,229	3,835	4,744	4,868	4,719	4,744	4,669	4,918	4,669	4,669	4,669	4,669	1,846	1,846	1,846	1,846	3,692	3,692	1,849	
Asesoría Técnica - Ingeniería	610,441	733	916	1,282	1,832	2,198	2,381	2,747	3,296	3,663	4,212	5,128	4,029	4,212	3,663	5,494	3,663	3,663	4,029	14,022	21,033	30,283	23,246	23,646	23,912	20,327	16,875	17,275	20,516	25,379	26,046	25,246	25,379	24,979	26,311	24,979	24,979	24,979	24,979	9,879	9,879	9,879	9,879	19,758	19,758	9,877	
Servicios relacionados a la protección de patrimonio arqueológico	178,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,517	6,775	9,754	7,488	7,617	7,702	6,547	5,436	5,564	6,609	8,175	8,390	8,132	8,175	8,046	8,472	8,046	8,046	8,046	8,046	3,182	3,182	3,182	3,182	6,364	6,364	3,182	
Viajes y Gastos Generales 1/	75,267	89	111	155	222	266	288	333	399	444	510	621	488	510	444	665	444	444	488	1,699	2,547	3,667	2,815	2,864	2,896	2,462	2,044	2,093	2,484	3,074	3,155	3,058	3,074	3,025	3,189	3,025	3,025	3,025	3,025	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200	2,200	
Otros Servicios 2/	565,041	597	629	692	788	852	883	947	1,042	1,105	1,202	1,358	1,169	1,202	1,105	1,424	1,105	1,105	1,169	13,853	20,781	29,920	22,968	23,362	23,626	20,084	16,672	17,068	20,270	25,074	25,733	24,942	25,074	24,680	25,997	24,680	24,680	24,680	24,680	9,760	9,760	9,760	9,760	19,520	19,520	9,763	
<b>Total servicios</b>	<b>3,594,072</b>	<b>3,341</b>	<b>3,852</b>	<b>4,874</b>	<b>6,407</b>	<b>7,429</b>	<b>7,939</b>	<b>8,961</b>	<b>10,493</b>	<b>11,516</b>	<b>13,047</b>	<b>15,602</b>	<b>12,536</b>	<b>13,047</b>	<b>11,516</b>	<b>16,624</b>	<b>11,516</b>	<b>11,516</b>	<b>12,536</b>	<b>83,083</b>	<b>130,185</b>	<b>184,994</b>	<b>143,298</b>	<b>145,669</b>	<b>147,248</b>	<b>126,005</b>	<b>105,552</b>	<b>107,922</b>	<b>127,126</b>	<b>155,937</b>	<b>159,889</b>	<b>155,148</b>	<b>155,937</b>	<b>153,567</b>	<b>161,467</b>	<b>153,567</b>	<b>153,567</b>	<b>153,567</b>	<b>153,567</b>	<b>153,567</b>	<b>61,313</b>	<b>61,313</b>	<b>61,313</b>	<b>72,239</b>	<b>122,626</b>	<b>112,800</b>	<b>62,421</b>
<b>Periodo de Pruebas</b>	<b>946,254</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47,239,423</b>	<b>3,341</b>	<b>3,852</b>	<b>4,874</b>	<b>6,407</b>	<b>7,429</b>	<b>7,939</b>	<b>8,961</b>	<b>10,493</b>	<b>11,516</b>	<b>13,047</b>	<b>15,602</b>	<b>12,536</b>	<b>13,047</b>	<b>11,516</b>	<b>16,624</b>	<b>11,516</b>	<b>11,516</b>	<b>12,536</b>	<b>83,083</b>	<b>1,176,499</b>	<b>2,412,584</b>	<b>2,020,509</b>	<b>2,173,041</b>	<b>2,274,728</b>	<b>2,053,269</b>	<b>1,882,655</b>	<b>2,035,185</b>	<b>2,354,715</b>	<b>2,834,012</b>	<b>3,088,232</b>	<b>2,783,169</b>	<b>2,834,011</b>	<b>2,681,479</b>	<b>3,189,919</b>	<b>2,681,479</b>	<b>2,035,239</b>	<b>2,009,486</b>	<b>1,645,484</b>	<b>544,029</b>	<b>450,539</b>	<b>146,865</b>	<b>188,946</b>	<b>612,460</b>	<b>602,633</b>	<b>262,421</b>	

Montos en USD sin incluir IGV  
- El Periodo de Pruebas de la Línea de Transmisión se desarrollará entre el 07/02/16 y el 09/02/16.  
1/ Comprende alquiler de oficinas y viáticos por viajes  
2/ Comprende servicios de agencias de aduanas, nacionalización, auditorías técnicas, mantenimiento, comunicaciones (radial y satelital), seguridad y vigilancia

