



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 04 de junio de 2014, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro de Electricidad, señor José Martín Dávila Pérez, designado por Resolución Suprema N° 013-2021-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor Alejandro José Prieto Toledo, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 040-2020, de fecha 14 de agosto de 2020 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 74-2020, de fecha 30 de diciembre de 2020, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20383316473, con domicilio en Av. Juan de Arona N° 720, Oficina 601, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General señor Carlos Mario Caro Sánchez, de nacionalidad colombiana, identificado con Carné de Extranjería N° 00823913, según poder que se encuentra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de conformidad al Contrato de Concesión Sistema Garantizado de Transmisión del Proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo y Subestaciones Asociadas” del 26 de setiembre de 2013, celebrado entre el Estado Peruano, a través del **Ministerio de Energía y Minas** y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 El 04 de junio de 2014, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, suscribieron un Contrato de Inversión para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Línea de Transmisión 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo y Subestaciones Asociadas”, en adelante referido como el **PROYECTO**, de acuerdo al **CONTRATO DE CONCESIÓN**.
- 1.2 En la Cláusula Segunda del Contrato de Inversión suscrito, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto ascendente a la suma de US\$ 419 832 079,00 (Cuatrocientos Diecinueve Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Setenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de tres (03) años y doce (12) días, contado desde el 13 de noviembre de 2013, fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

1.3 El 27 de marzo de 2017, el **INVERSIONISTA** suscribió la primera Adenda al Contrato de Inversión para la Recuperación Anticipada del IGV por el **PROYECTO**, con el objeto de reducir el monto del compromiso de inversión de US\$ 419 832 079,00 (Cuatrocientos Diecinueve Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Setenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 385 695 658,00 (Trescientos Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IGV; y ampliar la etapa pre operativa del 25 de noviembre de 2016 al 06 de junio de 2017. En adelante, tanto el Contrato de Inversión como la Adenda de Modificación se denominarán el **CONTRATO**.

1.4 El 05 de junio de 2017, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una segunda Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N° 187-2013-EF y N° 129-2017-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; con la finalidad de modificar el monto de compromiso de inversión y el plazo de la etapa preoperativa.



1.5 El 07 de junio de 2017, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** el Oficio N° 656-2017/PROINVERSIÓN/DSI solicitando la subsanación de observaciones.

1.6 El 09 de junio de 2017, el **INVERSIONISTA** remitió a **PROINVERSIÓN** la documentación requerida para subsanar las observaciones realizadas.

1.7 El 12 de junio de 2017, mediante Oficio N° 692-2017/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió copia del expediente presentado por el **INVERSIONISTA** al **Ministerio de Energía y Minas**, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.

1.8 El 28 de junio de 2017, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Oficio N° 1266-2017-MEM/DGE, a través del cual informó que no podía pronunciarse sobre la solicitud del **INVERSIONISTA**, debido a que se encuentra en evaluación la adenda al **CONTRATO DE CONCESIÓN**, mediante la cual se aprobará la nueva fecha de puesta en servicio del **PROYECTO**.

1.9 El 07 de agosto de 2017, a través del Oficio N° 911-2017/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** información sobre el estado de la solicitud de Adenda de Modificación al **CONTRATO**.

1.10 El 05 de setiembre de 2017, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Oficio N° 1727-2017-MEM/DGE, a través del cual informó que la adenda al **CONTRATO DE CONCESIÓN** aún se encontraba en evaluación.

1.11 El 11 de octubre de 2017, a través del Oficio N° 1170-2017/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** envió al **Ministerio de Energía y Minas** un pedido de información sobre el estado de la solicitud de Adenda de Modificación al **CONTRATO**.



CML





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

1.12 El 27 de octubre de 2017, mediante Resolución Ministerial N° 448-2017-MEM/DM, se aprobó la Tercera Adenda al **CONTRATO DE CONCESIÓN**, por el cual se aprobó que el 04 de noviembre de 2017 es la nueva fecha del Hito Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO**.

1.13 El 03 de noviembre de 2017, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** documentación complementaria e indicó que había solicitado al **Ministerio de Energía y Minas** la aprobación de una nueva fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO**.



1.14 El 07 de noviembre de 2017, mediante Oficio N° 1253-2017/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas**, una copia de la documentación presentada por el **INVERSIONISTA**, para su respectiva evaluación.



1.15 El 01 de diciembre de 2017, el **INVERSIONISTA** presentó documentación complementaria y un nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones del **PROYECTO**, en el cual modificó la fecha final del Cronograma de Inversiones y redujo la inversión total a US\$ 367 313 813,00 (Trescientos Sesenta y Siete Millones Trescientos Trece Mil Ochocientos Trece y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).



1.16 El 05 de diciembre de 2017, mediante Oficio N° 1342-2017/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas**, una copia del nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones presentada por el **INVERSIONISTA**, para su respectiva evaluación.

1.17 Con fecha 26 de enero, 22 de febrero, 30 de abril, 01 de junio, 28 de junio, 06 de setiembre, 23 de octubre y 28 de noviembre de 2018, 11 de abril, 09 de agosto y 21 de octubre de 2019, respectivamente, a través del Oficio N° 116-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 234-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 465-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 628-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 741-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 977-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 1178-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 1308-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 371-2019/PROINVERSIÓN/DSI, N° 784-2019/PROINVERSIÓN/DSI y N° 1020-2019/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente, **PROINVERSIÓN** reiteró el pedido de opinión al **Ministerio de Energía y Minas**, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4.4 del Artículo 4 del Reglamento y solicitó información sobre el estado de la solicitud de Adenda de Modificación al **CONTRATO**.

1.18 El 16 de marzo, 06 de julio de 2018 y 27 de diciembre de 2018, 02 de mayo, 16 de agosto y 07 de noviembre de 2019, respectivamente, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Oficio N° 566-2018-MEM/DGE, N° 1198-2018-MEM/DGE, N° 2273-2018-MEM/DGE, N° 579-2019-MEM/DGE, N° 1252-2019-MEM/DGE y N° 1699-2019-MINEM/DGE, respectivamente; a través de los cuales informó que aún no podía pronunciarse sobre la solicitud del **INVERSIONISTA**, debido a que se encontraba en evaluación la Adenda al **CONTRATO DE CONCESIÓN**, mediante la cual se aprobará la nueva fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO**.

CML





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

1.19 El 04 de marzo de 2020, el **INVERSIONISTA** presentó nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones del **PROYECTO**, incrementando el compromiso de inversión a US\$ 394 624 755,00 (Trescientos Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), ampliando la fecha de fin de la etapa preoperativa hasta el 29 de noviembre de 2017 e identificando el “Período de Pruebas”.

1.20 El 09 de marzo de 2020, mediante Oficio N° 232-2020/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** realizó observaciones al Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado.

1.21 El 13 de marzo de 2020, el **INVERSIONISTA** subsanó las observaciones al Cronograma de Ejecución de Inversiones.

1.22 El 18 de junio de 2020, mediante Oficio N° 321-2020/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas**, una copia del nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, para su respectiva evaluación.

1.23 El 26 de agosto de 2020, mediante Oficio N° 941-2020-MINEM/DGE, sustentado en el Informe N° 228-2020-MINEM/DGE-DCE, el **Ministerio de Energía y Minas** emitió opinión favorable respecto al Cronograma de Ejecución Inversiones del **PROYECTO**, así como aprobación expresa del período de pruebas, muestras o ensayos denominado “Período de Pruebas”. Asimismo, remitió el Acta de Puesta en Operación Comercial del proyecto denominado “Línea de Transmisión 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo y Subestaciones Asociadas”, de fecha 30 de noviembre de 2017.

1.24 Con fechas 04 y 24 de setiembre de 2020, mediante Informe Técnico N° 078-2020/DSI e Informe Legal N° 087-2020/DSI, respectivamente, **PROINVERSIÓN** consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

De acuerdo con lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementa de US\$ 385 695 658,00 (Trescientos Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 394 624 755,00 (Trescientos Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). Asimismo, se aprobó la ampliación del plazo para ejecutar la inversión comprometida del 06 de junio de 2017 al 29 de noviembre de 2017.

1.25 Con fechas 06 y 16 de octubre de 2020, mediante Oficios N° 0531-20201/PROINVERSIÓN/DSI y N° 0579-2020/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** el proyecto de Adenda de Modificación, para su conformidad. Dicha conformidad fue remitida por el **INVERSIONISTA** con fechas 14 y 22 de octubre de 2020.



CML





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- 1.26 Con fecha 23 de octubre de 2020, mediante Oficio N° 598-2020/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el proyecto de Adenda de Modificación, para su opinión. Dicha solicitud de opinión fue reiterada con fecha 24 de noviembre de 2020, mediante Oficio N° 0678-2020/PROINVERSIÓN/DSI.
- 1.27 Con fecha 29 de diciembre de 2020, mediante Oficio N° 1663-2020/MINEM-DGE el **Ministerio de Energía y Minas** solicitó a **PROINVERSIÓN** remita la documentación detallada en los antecedentes del proyecto de adenda.
- 1.28 Con fecha 19 de enero de 2021, mediante Oficio N° 051-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** la documentación solicitada.
- 1.29 Con fechas 03 de febrero y 13 de abril de 2021, **PROINVERSIÓN** reiteró al **Ministerio de Energía y Minas** su pedido de opinión a través de los Oficios N° 0102-2021/PROINVERSIÓN/DSI y 0338-2021/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente.
- 1.30 Con fecha 10 de junio de 2021, a través del Oficio N°0983-2021-MINEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** otorgó opinión favorable al proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**.
- 1.31 Con fecha 22 de junio de 2021, mediante Oficio N° 612-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **INVERSIONISTA** el poder actual que acredite la capacidad del Gerente General para la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**.
- 1.32 Con fecha 24 de junio de 2021, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** el Certificado de Vigencia de Poder correspondiente.
- 1.33 Con fecha 03 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 939-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** comunicó al **INVERSIONISTA** que su solicitud de suscripción de Adenda de Modificación del **CONTRATO** había sido aprobada.
- 1.34 Con fecha 04 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 1085-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** los ejemplares de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su suscripción correspondiente. Dicho pedido fue reiterado el 14 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 1131-2021/PROINVERSIÓN/DSI.
- 1.35 Con fecha 25 de octubre de 2021, a través del Oficio N° 1804-2021-MINEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** solicitó a **PROINVERSIÓN** actualizar la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, en virtud al cambio efectuado en el despacho del Viceministerio de Electricidad.

2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

- 2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión y ampliar el plazo de la etapa preoperativa establecidos en el **CONTRATO**.
- 2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

CML





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

“CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al PROYECTO, por un monto total de US\$ 394 624 755,00 (Trescientos Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), que se ejecutó en un plazo de cuatro (04) años y dieciséis (16) días, contado desde el 13 de noviembre 2013, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056”.

2.3 De igual manera, el ESTADO y el INVERSIONISTA acuerdan reemplazar el Anexo I del CONTRATO por el Anexo I adjunto a la presente Adenda. Cabe precisar que, el Ministerio de Energía y Minas aprobó de manera expresa el nuevo plazo del periodo de pruebas, muestras y ensayos denominado “Período de Pruebas”, el mismo que se encuentra reflejado en el Anexo I adjunto.



3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el ESTADO y el INVERSIONISTA, no varía en modo alguno el resto de los derechos y obligaciones establecidos en el CONTRATO.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del REGLAMENTO, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 05 de junio de 2017, fecha en la cual el INVERSIONISTA presentó su solicitud de modificación del CONTRATO.



Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del CONTRATO, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los tres (03) días del mes de Diciembre de 2021.

Por el INVERSIONISTA

Carlos Mario Caro Sánchez
Gerente General

Por PROINVERSIÓN

Alejandro José Prieto Toledo
Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”



Se culmina la suscripción de la presente adenda, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre del año 2021.

Por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS




José Martín Dávila Pérez
Viceministro de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas



pal



