



PERU

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

**ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON
GENERACIÓN ANDINA S.A.C.**

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 23 de octubre de 2014 que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por la Viceministra de Electricidad, señora Patricia Isabel Elliot Blas, designada por Resolución Suprema N° 013-2018-EM y conforme a la designación como órgano suscriptor efectuada por Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **GENERACIÓN ANDINA S.A.C.** identificada con R.U.C. N° 20544955102, con domicilio en Jr. Tinajones N° 181, Oficina 804, Urb. Tambo de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General señor Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 21246738 y su Gerente General Adjunto señor Gabriel Viera Cherro, de nacionalidad uruguaya, identificada con Carné de Extranjería N° 001155894, según poderes que se encuentran inscritos en la Partida N° 12723326 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de conformidad con el Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) celebrado el 30 de septiembre de 2011 y adendas modificatorias, el Contrato de Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables N° 398-2012 celebrado el 20 de junio de 2012 y adendas modificatorias, así como el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 436-2014 celebrado el 09 de abril de 2014 y adenda modificatoria, en adelante denominados **CONTRATOS DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 23 de octubre de 2014, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión, en adelante **CONTRATO**, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Central Hidroeléctrica 8 de Agosto y Líneas de Transmisión de 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María, de 22,9 kV S.E. El Carmen - S.E. 8 de Agosto y de 13,8 kV C.H. 8 de Agosto – S.E. 8 de Agosto y Subestaciones 8 de Agosto y El Carmen”, en adelante referido como **PROYECTO**.

1.2 En virtud de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto de US\$ 52 995 766,00 (Cincuenta y Dos Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de un (01) año, siete (07) meses y diez (10) días, contado a partir del 20 de mayo de 2014, fecha de solicitud de suscripción del





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONTRATO, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

- 1.3 Con fecha 05 de junio de 2017, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF, N° 187-2013-EF y N° 129-2017-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; por el incremento del compromiso de inversión y la ampliación del plazo de ejecución de la inversión.



Cabe indicar, que la solicitud del **INVERSIONISTA** se sustentó en la solicitud de ampliación de la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** establecida en el Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (del 06 de febrero de 2017 al 06 de agosto de 2017), en adelante **CONTRATO DE SUMINISTRO**, la cual se encontraba en trámite en el **Ministerio de Energía y Minas**¹.



De igual manera, la solicitud de adenda de modificación del **INVERSIONISTA** fue presentada al amparo de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 129-2017-EF², publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07 de mayo de 2017.

- 1.4 Con fecha 12 de junio de 2017, mediante Oficio N° 694-2017/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas**, copia del expediente de la solicitud de Adenda de Modificación presentada por el **INVERSIONISTA**, para su evaluación.
- 1.5 Con fecha 28 de junio, 05 de setiembre y 26 de octubre de 2017, a través de los Oficios N° 1266-2017-MEM/DGE, N° 1727-2017-MEM/DGE y N° 2092-2017-MEM/DGE, respectivamente, el **Ministerio de Energía y Minas** informó a **PROINVERSIÓN** que aún no podía pronunciarse sobre la solicitud de suscripción de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, toda vez que la solicitud de Adenda al **CONTRATO DE SUMINISTRO** se encontraba en trámite.



- 1.6 Con fecha 21 de noviembre de 2017, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** una copia simple del Oficio N° 2268-2017-MEM/DGE, mediante el cual se solicitó al **INVERSIONISTA** sustentar las razones por las cuales se incrementará el monto total de la inversión, así como modificar la fecha final de la etapa preoperativa del Cronograma de Inversiones considerando el 06 de noviembre de 2017 como fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO**, conforme a lo aprobado en la Adenda N° 9 del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, suscrita con fecha 02 de noviembre de 2017.



- 1.7 Con fecha 29 de noviembre de 2017, el **INVERSIONISTA** presentó a **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Inversiones modificando la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** para el 06 de febrero de 2018, en virtud a la nueva solicitud de Adenda al **CONTRATO DE SUMINISTRO** ingresada al Ministerio de Energía y Minas con fecha 03 de



¹ En virtud a la Adenda N° 07 del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, suscrita el 14 de diciembre de 2016, se estableció como fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** para el 06 de febrero de 2017.

² Cuarta.- Aquellos beneficiarios cuyos Contratos de Inversión se encuentren vencidos a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, podrán suscribir Adenda del respectivo Contrato de Inversión siempre que el Proyecto previsto en el referido Contrato se encuentre en etapa preoperativa.
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, la solicitud de suscripción de la Adenda deberá presentarse dentro de los 30 días calendario siguientes del día de la publicación del presente Decreto Supremo.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

noviembre de 2017. El referido cronograma fue remitido por **PROINVERSIÓN** al **Ministerio de Energía y Minas**, con fecha 01 de diciembre de 2017, a través del Oficio N° 1330-2017/PROINVERSIÓN/DSI.

1.8 Con fecha 01 de diciembre de 2017, a través del Oficio N° 2327-2017-MEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** informó a **PROINVERSIÓN** que aún no podía pronunciarse sobre la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, toda vez que se encuentra en evaluación la solicitud de Adenda al **CONTRATO DE SUMINISTRO**, mediante la cual se aprobará la prórroga de la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** hasta el 06 de febrero de 2018.



1.9 Con fecha 24 de enero de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó a **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Inversiones modificando la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** para el 19 de abril de 2018, en virtud a la nueva solicitud de Adenda al **CONTRATO DE SUMINISTRO** ingresada al Ministerio de Energía y Minas con fecha 18 de enero de 2018.



1.10 Con fecha 31 de enero de 2018, mediante Oficio N° 127-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **INVERSIONISTA** presentar un nuevo Cronograma de Inversiones cuya fecha final debe ser un día antes a la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO**, es decir, el 18 de abril de 2018, así como el poder del representante legal. Dicho cronograma fue presentado por el **INVERSIONISTA** el 13 de febrero de 2018 y remitido al **Ministerio de Energía y Minas**, con fecha 27 de febrero de 2018, a través del Oficio N° 249-2018/PROINVERSIÓN/DSI.



1.11 Con fecha 13 de marzo de 2018, el **INVERSIONISTA** remitió a **PROINVERSIÓN** la copia de la Resolución Ministerial N° 096-2018-MEM/DM, de fecha 09 de marzo de 2018, mediante la cual se aprobó la extensión de la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** hasta el 19 de abril de 2018, y asimismo, se aprobó el texto de la Minuta de la Adenda N° 10 del **CONTRATO DE SUMINISTRO**.



1.12 Con fecha 12 de abril de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó a **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Inversiones modificando la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** para el 19 de julio de 2018, en virtud a la nueva solicitud de Adenda al **CONTRATO DE SUMINISTRO** ingresada al Ministerio de Energía y Minas con fecha 11 de abril de 2018.



1.13 Con fecha 23 de abril de 2018, mediante Oficio N° 439-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **INVERSIONISTA** presentar un nuevo Cronograma de Inversiones cuya fecha final debe ser un día antes a la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO**, es decir, el 18 de julio de 2018. Dicho cronograma fue presentado por el **INVERSIONISTA** el 02 de mayo de 2018.



1.14 Con fecha 11 de mayo de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó a **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Inversiones modificando la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** para el 15 de setiembre de 2019, en virtud a la nueva solicitud de Adenda al **CONTRATO DE SUMINISTRO** ingresada al **Ministerio de Energía y Minas** con fecha 07 de mayo de 2018. El referido cronograma fue remitido al **Ministerio de Energía y Minas**, con fecha 15 de mayo de 2018, a través del Oficio N° 528-2018/PROINVERSIÓN/DSI.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

1.15 Con fecha 07 de agosto de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó a **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Inversiones modificando la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** para el 22 de diciembre de 2019, en virtud a la nueva solicitud de Adenda al **CONTRATO DE SUMINISTRO** ingresada al **Ministerio de Energía y Minas** con fecha 30 de julio de 2018.



1.16 Con fecha 09 de agosto de 2018, mediante Oficio N° 898-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **INVERSIONISTA** presentar un nuevo Cronograma de Inversiones cuya fecha final debe ser un día antes a la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO**, es decir, el 21 de diciembre de 2019. Dicho cronograma fue presentado por el **INVERSIONISTA** el 10 de agosto de 2018 y remitido al **Ministerio de Energía y Minas**, con fecha 16 de agosto de 2018, a través del Oficio N° 919-2018/PROINVERSIÓN/DSI.



1.17 Con fecha 23 de agosto de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó a **PROINVERSIÓN** la copia de la Resolución Ministerial N° 312-2018-MEM/DM, de fecha 20 de agosto de 2018, mediante la cual se aprobó la extensión de la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** hasta el 28 de octubre de 2019, y asimismo, se aprobó el texto de la Minuta de la Adenda N° 11 del **CONTRATO DE SUMINISTRO**.



De igual manera, el **INVERSIONISTA** presentó un nuevo Cronograma de Inversiones, que considera como fecha de fin el 27 de octubre de 2019. Dicho cronograma fue remitido al **Ministerio de Energía y Minas**, con fecha 04 de septiembre de 2018, a través del Oficio N° 961-2018/PROINVERSIÓN/DSI.

1.18 Con fecha 10 de septiembre de 2018, el **INVERSIONISTA** remitió a **PROINVERSIÓN** la copia simple del Testimonio de Escritura Pública de la Adenda N° 11 del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, suscrita el 22 de agosto de 2018.



1.19 Con fecha 18 de septiembre de 2018, mediante Oficio N° 1693-2018-MEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** emitió la opinión favorable al nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, que comprende como fecha de fin el 27 de octubre de 2019, es decir, un día antes de la fecha de Puesta en Operación Comercial del **PROYECTO** aprobada mediante Adenda N° 11 del **CONTRATO DE SUMINISTRO**. Para tal efecto, adjuntó el Informe N° 303-2018-MEM/DGE-DCE, elaborado por la Dirección de Concesiones Eléctricas de la Dirección General de Electricidad de dicho sector.



De igual manera, el referido Ministerio autorizó el periodo de muestras, pruebas y ensayos, denominado “Periodo de Pruebas”, el mismo que se desarrollará del 01 de agosto al 14 de septiembre de 2019.



1.20 Con fecha 02 de octubre de 2018, mediante Oficio N° 1104-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** precisar si para la evaluación de la solicitud de Adenda de Modificación de **CONTRATO** se tuvo en cuenta los **CONTRATOS DE CONCESIÓN** y sus respectivas adendas, solicitando además la remisión de las copias de las adendas sectoriales que fueron materia de análisis.

1.21 Con fecha 17 de octubre de 2018, a través del Oficio N° 1865-2018-MEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** comunicó a **PROINVERSIÓN** que para la evaluación de la solicitud de





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Adenda de Modificación del **CONTRATO** se consideró las adendas al **CONTRATO DE SUMINISTRO** y la Primera Modificación al Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 436-2014, celebrada el 03 de diciembre de 2015, precisando además, que el Contrato de Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables N° 398-2012 no fue incluido en la evaluación de la adenda materia del presente análisis, debido a que el **CONTRATO DE SUMINISTRO**, al ser un contrato sectorial, cumple por sí solo el requisito para acogerse al Régimen.



1.22 Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Oficio N° 1171-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** pronunciarse respecto a la inclusión del Contrato de Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables N° 398-2012 en la evaluación de la solicitud de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, teniendo en consideración que el referido Contrato de Generación forma parte integrante del **CONTRATO**.



1.23 Con fecha 30 de octubre de 2018, a través del Oficio N° 1936-2018-MEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** comunicó a **PROINVERSIÓN** que, en virtud a la suscripción de la Segunda Modificación al Contrato de Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables N° 398-2012, celebrada el 14 de octubre de 2015, el Cronograma de Ejecución de Obras establecido en la Adenda N° 11 del **CONTRATO DE SUMINISTRO** ha sustituido el Cronograma de Ejecución de Obras del referido Contrato de Generación.



1.24 Con fechas 06 y 13 de noviembre de 2018, mediante Informe Técnico N° 177-2018-DSI e Informe Legal N° 149-2018/DSI, respectivamente, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.



De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementa de US\$ 52 995 766,00 (Cincuenta y Dos Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 66 076 053,00 (Sesenta y Seis Millones Setenta y Seis Mil Cincuenta y Tres y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América); y asimismo, el plazo de ejecución de la inversión se amplía de un (01) año, siete (07) meses y diez (10) días a cinco (05) años, cinco (05) meses y siete (07) días, contado desde el 20 de mayo de 2014, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 27 de octubre de 2019.



2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión y ampliar el plazo de ejecución del mismo en el **CONTRATO**.

2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

“**CLÁUSULA SEGUNDA.**- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 66 076 053,00 (Sesenta y Seis Millones Setenta y Seis Mil Cincuenta y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de cinco (05) años, cinco (05) meses y siete (07) días, contado a partir del 20 de mayo de 2014, fecha de solicitud de suscripción





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.”

2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 05 de junio de 2017, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2018.

Por el **INVERSIONISTA**

Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez
Gerente General

Gabriel Viera Cherro
Gerente General Adjunto

Por **PROINVERSIÓN**

César Martín Peñaranda Luna
Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción de la presente adenda, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2018.

Por el **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

Patricia Isabel Elliot Blas
Viceministra de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas



