



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON TERNA PERÚ S.A.C.

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 04 de octubre de 2018, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por la Viceministra de Electricidad, señora Patricia Isabel Elliot Blas, designada por Resolución Suprema N° 013-2018-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Avenida Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 151-2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, con domicilio en Avenida Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **TERNA PERÚ S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20602232256, con domicilio en Av. Calle Amador Merino Reyna N° 465, Interior 302B, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Representante Legal señora Suzete del Pilar Castillo Ugaz, de nacionalidad peruana, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 40876348, según poder que se encuentra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de conformidad al Contrato de Concesión Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) “Línea de Transmisión Aguaytía – Pucallpa 138 kV (Segundo circuito)”, de fecha 05 de setiembre de 2017, celebrado entre el Estado Peruano, a través del **Ministerio de Energía y Minas** y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 El 04 de octubre de 2018, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, suscribieron un Contrato de Inversión para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), en adelante el **CONTRATO**, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Línea de Transmisión Aguaytía – Pucallpa 138 kV (Segundo Circuito)”, en adelante referido como el **PROYECTO**, de acuerdo al Contrato de Concesión Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) “Línea de Transmisión Aguaytía – Pucallpa 138 kV (segundo Circuito)”.
- 1.2 En la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto ascendente a la suma de US\$ 10 891 707.00 (Diez Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Setecientos Siete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en un plazo total de dos (2) años, seis (06) meses y trece (13) días, contado desde el 22 de febrero de 2018, fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.
- 1.3 Con fecha 05 de diciembre de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto



8



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N° 187-2013-EF y N° 129-2017-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; con la finalidad de modificar el monto de compromiso de inversión y la lista de servicios y contratos de construcción aprobada.

1.4 Con fecha 13 de diciembre de 2018, a través del Oficio N° 1406-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.



1.5 Con fecha 27 de febrero de 2019, a través del Oficio N° 275-2019-MEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** consideró procedente la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, autorizando de manera expresa el período de pruebas, muestras o ensayos, contenido en el Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, denominado “Período de Pruebas”.

1.6 Con fechas 07 y 21 de marzo de 2019, mediante Informe Técnico N° 037-2019/DSI e Informe Legal N° 046-2019/DSI, respectivamente, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.



De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementa de US\$ 10 891 707.00 (Diez Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Setecientos Siete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 17 091 083.00 (Diecisiete Millones Noventa y Un Mil Ochenta y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).


2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión y modificar la lista de servicios y contratos de construcción en el **CONTRATO**.

2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

“**CLÁUSULA SEGUNDA.**- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 17 091 083.00 (Diecisiete Millones Noventa y Un Mil Ochenta y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de dos (02) años, seis (06) meses y trece (13) días, contado desde el 22 de febrero de 2018, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056”.

2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.



[Handwritten signature]



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 05 de diciembre de 2018, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los.....un (01)..... días del mes deagosto..... de 2019.

Por el **INVERSIONISTA**

Suzete del Pilar Castillo Ugaz
Representante Legal



Por **PROINVERSIÓN**

César Martín Peñaranda Luna
Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN



Se culmina la suscripción de la presente adenda, a losSIETE (07)..... días del mes deAGOSTO..... del año 2019.

Por el **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

Patricia Isabel Elliot Blas
Viceministra de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas



ANEXO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONTO - US\$

EMPRESA: TERNA PERÚ S.A.C.
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN AGUAYTIA - PUCALLPA 138KV (SEGUNDO CIRCUITO)

DESCRIPCIÓN	05/09/2017	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	04/09/2020	Total			
I. LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,121	0	190,944	543,394	816,945	464,898	1,094,715	1,337,043	1,392,434	1,280,838	1,203,159	997,704	756,190	555,474	88,624	0	67,350	375,300	239,100	0	0	0	0	14,204,233		
Contrato Llave en Mano a Suma Alzada para la Construcción de la Línea de Transmisión y Subestaciones Aguaytía y Pucallpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,121	0	190,944	543,394	816,945	464,898	1,094,715	1,337,043	1,392,434	1,280,838	1,203,159	997,704	756,190	555,474	88,624	0	67,350	375,300	239,100	0	0	0	0	14,204,233		
II. SERVICIOS GENERALES DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	7,500	5,673	7,592	5,735	7,590	14,315	4,957	12,375	13,351	12,026	5,026	5,692	5,692	8,192	7,589	8,192	5,750	6,692	5,692	5,750	5,692	5,692	5,692	6,922	5,279	5,279	7,176	5,279	5,337	5,279	10,279	5,337	228,624			
Servicio de alquiler de oficina	0	0	0	0	0	0	2,663	2,810	2,743	2,645	2,636	2,843	2,685	2,626	2,626	2,626	3,292	3,292	3,292	3,389	3,292	3,350	3,292	3,292	3,350	3,292	3,292	3,292	3,379	3,379	3,379	3,476	3,379	3,437	3,379	3,379	3,437	97,244			
Servicio asesoría contable	0	0	0	0	0	1,900	1,900	3,700	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	3,700	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	3,700	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	66,200		
Servicio asesoría legal	0	0	0	0	0	5,600	1,110	1,082	1,092	3,045	9,779	214	7,790	8,825	7,500	500	500	500	3,000	500	3,000	500	1,500	500	500	500	500	500	1,643	0	0	0	0	0	0	5,000	0	65,180			
III. SERVICIOS RELACIONADOS AL PROYECTO	0	0	0	0	0	133,419	54,389	0	88,179	73,814	57,304	121,312	216,260	81,512	95,338	378,668	115,651	77,475	97,824	113,499	82,224	116,949	76,416	56,810	65,089	108,806	59,848	35,692	36,123	18,395	18,395	94,395	86,395	41,395	18,395	18,255	0	2,638,226			
Servicio de supervisión del proyecto (según Anexo 11 del contrato de Concesión)	0	0	0	0	0	0	3,117	0	6,032	12,064	6,032	15,547	0	0	29,133	6,032	0	0	0	31,296	40,542	46,574	46,574	48,628	44,544	39,581	39,341	23,329	23,760	6,032	6,032	6,032	6,032	6,032	6,032	5,892	0	504,210			
Servicio de Ingeniería, Estudios Ambientales, Arqueológicos	0	0	0	0	0	133,419	51,272	0	82,147	61,750	51,272	0	92,625	51,272	19,850	205,088	0	43,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	815,570		
Servicio de Gestión de Servidumbres y Consultoría ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,765	123,635	30,240	46,355	54,830	76,440	33,800	20,160	13,440	33,600	33,600	20,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,825
Servicio de Gestión para Negociación de Pago por Daños por Uso Temporal de Caminos de Acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,182	8,182	8,082	8,182	9,682	8,182	8,182	8,182	8,422	8,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,240		
Servicio de Inspección del proyecto (según Anexo 2 del contrato de Concesión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	12,363	0	148,356	
Servicio de Ingeniería Estructural de Torres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,718	39,211	0	0	9,049	0	28,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,571	
Servicio de Pruebas Estructurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,482	51,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,014	
Servicio de conexión y desconexión de la barra de 138 Kv e integración de las nuevas celdas de las Subestaciones Aguaytía y Pucallpa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,440	0	0	0	0	0	76,000	68,000	0	0	0	0	192,440		
IV. PERÍODO DE PRUEBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	20,000		
TOTAL	0	0	0	0	0	140,919	60,062	7,592	93,914	81,404	71,619	126,269	228,635	94,863	107,364	3,183,815	121,343	274,111	649,410	938,033	555,314	1,217,414	1,420,151	1,454,936	1,351,677	1,317,657	1,063,244	797,574	598,519	112,298	23,674	168,921	466,974	285,832	33,674	38,534	5,337	17,091,083			

* Montos no incluyen IGV
 * El "Período de Pruebas" se realizará del 04 de julio al 04 de setiembre de 2020

