

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la de la Universalización de la Salud"

ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON BEAR CREEK MINING S.A.C.

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 19 de abril de 2017, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el señor Augusto Francisco Cauti Barrantes, Viceministro de Minas, designado por Resolución Suprema N° 005-2019-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 120-2019, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el "**ESTADO**"; y de la otra parte **BEAR CREEK MINING S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20519387043, con domicilio en Av. Los Conquistadores N° 1144, Piso 6, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General señor Elsiario Almiro Antúnez de Mayolo Ramis, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08713235, según poder que se encuentra inscrito en la Partida N° 12155859 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el "**INVERSIONISTA**", en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 19 de abril de 2017, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión, en adelante **CONTRATO**, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Proyecto Minero Metalúrgico Corani", en adelante referido como **PROYECTO**.
- 1.2 En virtud de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto de US\$ 625 127 052,00 (Seiscientos Veinticinco Millones Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de dos (02) años, once (11) meses y diecisiete (17) días, contado a partir del 14 de noviembre de 2016, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.
- 1.3 Con fecha 22 de octubre de 2019, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 modificado por Ley N° 30056 y Decretos Legislativos N° 1259 y N° 1423; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF, N° 187-2013-EF, N° 129-



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la de la Universalización de la Salud"

2017-EF y N° 276-2018-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**¹; con el objeto de ampliar el plazo de ejecución de la inversión establecido en el **CONTRATO**.

Cabe indicar que, el **INVERSIONISTA** no ha solicitado la modificación del monto del compromiso de inversión establecida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el cual se mantiene en US\$ 625 127 052,00 (Seiscientos Veinticinco Millones Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

- 1.4 Con fecha 04 de noviembre de 2019, mediante Oficio N° 1055-2019/PROINVERSIÓN/DSI **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas**, copia de la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.
- 1.5 Con fecha 06 de diciembre de 2019, a través del Oficio N° 2129-2019-MEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** emitió opinión favorable respecto al Cronograma de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, remitiendo para ello el Informe N° 2014-2019-MINEM-DGM/DGES elaborado por la Dirección de Gestión Minera de la Dirección General de Minería de dicho sector.
- 1.6 Con fecha 17 de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 1254-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** la autorización de manera expresa del periodo de pruebas, muestras o ensayos denominado "Comisionamiento", precisando las fechas de inicio y fin del mismo. De igual manera se solicitó la remisión en versión digital del Cronograma de Inversiones aprobado, así como el Informe N° 226-2019-MINEM-DGPSM/DPM, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera de dicho sector.
- 1.7 Con fecha 23 de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 2267-2019-MEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** indicó las fechas de inicio y fin del periodo de pruebas, muestras o ensayos denominado "Comisionamiento"; y, asimismo, adjuntó la versión digital del Cronograma de Inversiones aprobado, así como copia del Informe N° 226-2019-MINEM-DGPSM/DPM.
- 1.8 Con fecha 24 de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 1278-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** la autorización de manera expresa del periodo de pruebas, muestras o ensayos denominado "Comisionamiento", en virtud de lo establecido en el Artículo 11° del **REGLAMENTO**.
- 1.9 Con fecha 31 de diciembre de 2019, a través del Oficio N° 2318-2019-MINEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** autorizó de manera expresa el periodo de pruebas, muestras

¹ Mediante Decreto Supremo N° 276-2018-EF, publicado con fecha 30 de noviembre de 2018, se modificó las disposiciones reglamentarias aprobadas mediante Decreto Supremo N° 084-2007-EF. No obstante, de acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 276-2018-EF, en el caso de solicitudes de suscripción de Adendas de Contratos de Inversión, así como de modificación de la lista de bienes de capital, intermedios, servicios y contratos de construcción respecto de Proyectos que ya hubieran accedido al Régimen establecido en el Decreto Legislativo N° 973, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1423 (01.12.2018), el procedimiento se continúa rigiendo por las normas vigentes con anterioridad al Decreto Supremo N° 276-2018-EF.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la de la Universalización de la Salud"

o ensayos, denominado "Comisionamiento", indicando que éste se desarrollará a partir del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022. Para tal efecto, remitieron copia del Informe N° 2136-2019-MINEM-DGM/DGES, elaborado por la Dirección de Gestión Minera de la Dirección General de Minería de dicho sector.

- 1.10 Con fechas 06 y 15 de enero de 2020, mediante Informe Técnico N° 02-2020-DSI e Informe Legal N° 014-2020/DSI, respectivamente, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se mantiene en US\$ 625 127 052,00 (Seiscientos Veinticinco Millones Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y asimismo, el plazo de ejecución de la inversión se amplía de dos (02) años, once (11) meses y diecisiete (17) días a seis (06) años, un (01) mes y diecisiete (17) días, contados desde el 14 de noviembre de 2016, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, hasta el 31 de diciembre de 2022.

- 1.11 Con fecha 24 de enero de 2020, mediante Oficio N° 99-2020/PROINVERSIÓN/DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista de **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el proyecto de Adenda de Modificación, para su opinión.

- 1.12 Con fecha 04 de febrero de 2020, a través del Oficio N° 0337-2020-MINEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** otorgó opinión favorable al proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**.


2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

- 2.1 La presente Adenda tiene por objeto ampliar el plazo de ejecución del compromiso de inversión en el **CONTRATO**.

- 2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

"**CLÁUSULA SEGUNDA.**- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 625 127 052,00 (Seiscientos Veinticinco Millones Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), a ser ejecutado en un plazo de seis (06) años, un (01) mes y diecisiete (17) días, contado desde el 14 de noviembre de 2016, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**., de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056".

- 2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la de la Universalización de la Salud"

3. **DISPOSICIONES FINALES**

- 3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.
- 3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 22 de octubre de 2019, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los.....d:cz. (10)..... días del mes demarzo..... de 2020.

Por el **INVERSIONISTA**


 Elsiario Almiro Antúnez de Mayolo Ramis
 Gerente General

Por **PROINVERSIÓN**


 César Martín Peñaranda Luna
 Director de Servicios al Inversionista
 Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción de la presente adenda, a loscatorce (14)..... días del mes dejulio..... del año 2020.

Por el **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**


 Augusto Francisco Cauti Barrantes
 Viceministro de Minas
 Ministerio de Energía y Minas



2





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión Privada"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"TITULAR: BEAR CREEK MINING S.A.C.
PROYECTO MINERO METALÚRGICO CORANI

	Items	2016		TOTAL 2016	2017								
		14.11.2016	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
A	Bienes de capital (Equipos)												
A1	Trabajos en el sitio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	Mina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	Chancado primario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Molienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	Flotacion y remolienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	Espesamiento y filtracion de concentrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	Deposicion de relaves filtrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	Agua de Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	Substacion electrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	Area de reactivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11	Instalaciones auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Partes de reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	Fletes y gastos de aduana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Materiales												
B1	Trabajos en el sitio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Mina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Chancado primario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Molienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Flotacion y remolienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Espesamiento y filtracion de concentrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Deposicion de relaves filtrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Agua de Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B9	Substacion electrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	Area de reactivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Instalaciones auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Servicios												
C1	Gerenciamiento de la Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Ingenieria	825,401	0	825,401	0	170,181	490,772	442,239	561,768	0	352,2	0	352,2
C3	Control del proyecto	0	0	0	19,588	25,252	44,360	25,252	25,252	31,901	25,2	0	25,2
C4	EPCM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Consultores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C6	Comisionamiento 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C7	Alojamiento y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C8	Desarrollo de Mina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C9	Mapeos y verificaciones tecnicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	Lineas de tuberias pre-fabricadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	Servicio de combustible	0	0	0	12,096	22,156	14,805	4,945	27,090	27,671	14,0	0	14,0
	SUB TOTAL	825,401	0	825,401	31,684	217,589	549,938	472,436	614,110	59,572	391,8	391,8	391,8
D	Contratos de construcción												
D1	Trabajos en el sitio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	Mina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	Chancado primario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	Molienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	Flotacion y remolienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D6	Espesamiento y filtracion de concentrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D7	Deposicion relaves filtrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D8	Agua de Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D9	Subestacion electrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D10	Area de reactivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D11	Instalaciones auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D12	Costos del Propietario 2/	255,722	308,505	564,227	754,336	289,232	331,016	408,208	308,251	470,085	357,4	357,4	357,4
D13	Via de acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D14	Linea de transmision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D15	Campamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	255,722	308,505	564,227	754,336	289,232	331,016	408,208	308,251	470,085	357,4	357,4	357,4
	INVERSIÓN TOTAL (*)	1,081,123	308,505	1,389,628	786,020	506,821	880,954	880,644	922,361	529,657	748,8	748,8	748,8

(*) Los montos de inversión no incluyen IGV.

1/ El Periodo de Pruebas denominado "Comisionamiento" se desarrollará entre el 01/07/2022 y el 31/12/2022.

2/ Los Costos del Propietario se refieren a servicios de comunicaciones, saneamiento, seguridad laboral, entre otros.



2022												TOTAL 2022	TOTAL US\$
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	31.12.2022		
120,882	120,882	120,882	120,882	120,882	120,882	120,882	120,882	120,882	120,882	120,882	120,882	1,450,584	1,813,230
1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	1,282,170	15,386,040	19,232,554
434,880	434,880	434,880	434,880	434,880	434,880	434,880	434,880	434,880	434,880	434,880	434,877	5,218,557	9,488,295
1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,798	1,143,803	13,725,581	24,955,598
1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,517	1,039,518	12,474,205	22,880,367
200,147	200,147	200,147	200,147	200,147	200,147	200,147	200,147	200,147	200,147	200,147	200,144	2,401,761	4,366,836
1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,060	1,691,061	20,292,721	36,895,846
119,369	119,369	119,369	119,369	119,369	119,369	119,369	119,369	119,369	119,369	119,369	119,370	1,432,429	2,604,403
281,224	281,224	281,224	281,224	281,224	281,224	281,224	281,224	281,224	281,224	281,224	281,226	3,374,690	6,135,791
220,318	220,318	220,318	220,318	220,318	220,318	220,318	220,318	220,318	220,318	220,318	220,322	2,643,820	4,806,940
531,184	531,184	531,184	531,184	531,184	531,184	531,184	531,184	531,184	531,184	531,184	531,186	6,374,210	9,561,314
517,692	517,692	517,692	517,692	517,692	517,692	517,692	517,692	517,692	517,692	517,692	517,693	6,212,305	11,295,097
1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,105	1,131,107	13,573,282	24,678,659
8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,346	8,713,359	104,560,165	178,514,930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345,418
139,952	139,952	139,952	139,952	139,952	139,952	139,952	139,952	139,952	139,952	139,952	139,947	1,679,419	2,099,275
396,198	396,198	396,198	396,198	396,197	396,197	396,197	396,197	396,197	396,197	396,197	396,197	4,754,368	8,844,312
358,118	358,118	358,118	358,118	358,118	358,118	358,118	358,118	358,118	358,118	358,118	358,120	4,297,418	7,813,478
443,549	443,549	443,549	443,549	443,549	443,549	443,549	443,549	443,549	443,549	443,549	443,549	5,322,588	9,677,425
222,773	222,773	222,773	222,773	222,773	222,773	222,773	222,773	222,773	222,773	222,773	222,772	2,673,275	4,860,503
415,337	415,337	415,337	415,337	415,337	415,337	415,337	415,337	415,337	415,337	415,337	415,339	4,984,046	9,061,898
116,469	116,469	116,469	116,469	116,469	116,469	116,469	116,469	116,469	116,469	116,469	116,473	1,397,632	2,541,148
52,424	52,424	52,424	52,424	52,424	52,425	52,425	52,425	52,425	52,425	52,425	52,425	629,095	1,143,796
144,606	144,606	144,606	144,606	144,605	144,605	144,605	144,605	144,605	144,605	144,605	144,605	1,735,264	3,155,032
393,884	393,884	393,884	393,884	393,884	393,884	393,884	393,884	393,884	393,884	393,884	393,885	4,726,609	8,271,565
2,683,310	2,683,310	2,683,310	2,683,310	2,683,308	2,683,309	2,683,309	2,683,309	2,683,309	2,683,309	2,683,309	2,683,312	32,199,714	59,613,850
929,293	929,293	929,293	929,293	929,293	929,293	929,293	929,293	929,293	929,293	929,293	929,292	11,151,515	20,275,478
359,816	359,816	359,816	359,816	359,816	359,816	359,816	359,816	359,816	359,816	359,816	359,816	4,317,792	19,524,525
110,211	110,211	110,211	110,211	110,211	110,211	110,211	110,211	110,211	110,211	110,211	110,211	1,322,532	5,256,606
30,975	30,975	30,975	30,975	30,975	30,975	30,975	30,975	30,975	30,975	30,975	30,972	371,697	675,828
90,560	90,560	90,560	90,560	90,560	90,560	90,560	90,560	90,560	90,560	90,560	90,560	1,086,720	1,975,857
0	0	0	0	0	0	102,909	102,909	102,909	102,909	102,909	102,910	617,455	617,455
504,715	504,715	504,715	504,715	504,715	504,715	504,715	504,715	504,715	504,715	504,715	504,715	6,056,580	13,827,305
2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	2,401,801	28,821,612	38,027,015
249,236	249,236	249,236	249,236	249,236	249,236	249,236	249,236	249,236	249,236	249,236	249,234	2,990,830	5,437,882
8,174	8,174	8,174	8,174	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	98,097	171,663
17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	204,000	1,198,760
4,701,781	4,701,781	4,701,781	4,701,782	4,701,782	4,701,782	4,804,691	4,804,691	4,804,691	4,804,691	4,804,691	4,804,686	57,038,830	104,788,374
488,244	488,245	488,245	488,245	488,245	488,245	488,245	488,245	488,245	488,245	488,245	488,244	5,858,938	10,652,611
798,219	798,219	798,219	798,219	798,219	798,219	798,219	798,219	798,219	798,219	510,749	510,749	8,716,216	11,110,873
1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,857	1,039,856	12,478,283	22,687,790
1,149,148	1,149,148	1,149,148	1,149,148	1,149,148	1,149,148	1,149,148	1,149,147	1,149,147	1,149,147	1,149,147	1,149,146	13,789,770	25,072,314
1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,325	14,379,911	26,145,282
494,261	494,261	494,261	494,261	494,261	494,261	494,261	494,261	494,261	494,261	494,261	494,260	5,931,131	10,783,668
1,333,913	1,333,913	1,333,913	1,333,913	1,333,913	1,333,913	1,333,913	1,333,913	1,333,914	1,333,914	1,333,914	1,333,913	16,006,959	29,103,552
451,496	451,496	451,496	451,496	451,496	451,496	451,496	451,496	451,496	451,496	451,496	451,494	5,417,947	9,850,819
90,471	90,471	90,471	90,471	90,471	90,471	90,471	90,472	90,472	90,472	90,472	90,471	1,085,656	1,973,917
349,994	349,994	349,994	349,994	349,994	349,994	349,994	349,994	349,994	349,994	349,994	349,995	4,199,929	7,836,234
1,143,472	1,143,472	1,143,472	1,143,472	1,143,473	1,143,473	1,143,473	1,143,473	1,143,473	1,143,473	1,143,473	1,143,472	13,721,871	24,012,919
193,664	193,664	193,664	193,664	193,664	193,664	193,664	193,664	193,664	193,664	193,664	193,664	2,323,968	26,716,824
2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,652	2,331,650	27,979,822	32,823,501
1,127,752	1,127,752	1,127,752	1,127,752	1,127,752	1,127,752	1,127,752	1,127,752	1,127,751	1,127,751	1,127,751	1,127,751	13,533,020	15,921,200
2,093,865	2,093,865	2,093,865	2,093,865	2,093,865	2,093,865	2,093,865	2,093,865	2,093,864	2,093,864	2,093,864	2,093,864	25,126,376	27,918,194
14,284,334	14,284,335	14,284,335	14,284,335	14,284,336	14,284,336	14,284,336	14,284,336	14,284,334	13,996,864	13,996,864	13,996,852	170,549,597	282,209,898
30,382,771	30,382,772	30,382,772	30,382,773	30,382,772	30,382,773	30,485,682	30,485,682	30,485,680	30,198,210	30,198,210	30,198,209	364,348,306	625,127,052

