



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

**ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.**

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 15 de abril de 2014, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro de Electricidad, señor Miguel Juan Révolo Acevedo, designado por Resolución Suprema N° 010-2019-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Avenida Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 120-2019, de fecha 31 de diciembre de 2019, con domicilio en Avenida Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20417773542, con domicilio en Calle Los Telares N° 259, Urbanización Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General señor Fredy Ramírez Almanza, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07866932, según poder que obra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de acuerdo con el Contrato de Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables N° 385-2011, celebrado el 24 de noviembre de 2011 y sus modificaciones de fecha 02 de mayo de 2018 y 21 de noviembre de 2018, así como el Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional de fecha 31 de marzo de 2010 y sus modificaciones de fechas 07 de octubre de 2011, 17 de diciembre de 2012 y 20 de febrero de 2014, celebrado entre el Estado Peruano, actuando a través del **Ministerio de Energía y Minas** y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 El 15 de abril de 2014, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Central Hidroeléctrica Ángel I”, en adelante referido como el **PROYECTO**.
- 1.2 En la Cláusula Segunda del Contrato de Inversión, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto ascendente a la suma de US\$ 32 689 522.00 (Treinta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Veintidós y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en un plazo total de tres (3) años y tres (3) días, contado desde el 27 de diciembre de 2013, fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.




PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

- 1.3 Con fecha 06 de julio de 2017, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron una Primera Adenda de Modificación del Contrato de Inversión, referido en el numeral 1.1. de la presente Adenda, a efectos de reducir el monto de la inversión comprometida de US\$ 32 689 522.00 (Treinta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Veintidós y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a un monto de US\$ 30 132 240.00 (Treinta Millones Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y asimismo, ampliar el plazo de ejecución de la inversión de tres (3) años y tres (3) días a cuatro (4) años y tres (3) días, contado desde el 27 de diciembre de 2013, fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión.
- 1.4 El Contrato de Inversión de fecha 15 de abril de 2014 y la Adenda de Modificación de fecha 06 de julio de 2017 se denominarán en lo sucesivo, **CONTRATO**.
- 1.5 Con fecha 28 de diciembre de 2017, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N° 187-2013-EF y N° 129-2017-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; por la modificación del monto de compromiso de inversión y ampliación del plazo de ejecución de la inversión hasta el 06 de mayo de 2018.
- 1.6 Con fecha 08 de enero de 2018, a través del Oficio N° 023-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.
- 1.7 Con fechas 16 de marzo de 2018, 11 de junio de 2018, 21 de agosto de 2018 y 07 de noviembre de 2018, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a PROINVERSIÓN el Oficio N° 0566-2018-MEM/DGE, Oficio N° 1029-2018-MEM/DGE, Oficio N° 1522-2018-MEM/DGE y Oficio N° 1966-2018-MEM/DGE, respectivamente, a través de los cuales indicó que la Dirección General de Electricidad aún no podrá emitir un pronunciamiento, en tanto se encuentra en evaluación la adenda del contrato sectorial del **PROYECTO**.
- 1.8 Con fechas 25 de mayo de 2018, 24 de julio de 2018 y 04 de octubre de 2018, mediante Oficio N° 586-2018/PROINVERSIÓN/DSI, Oficio N° 834-2018/PROINVERSIÓN/DSI y Oficio N° 1117-2018/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** que brinde información, respecto al trámite en curso.
- 1.9 Con fecha 10 de diciembre de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones, que finalizó el 29 de agosto de 2018.
- 1.10 Con fecha 13 de diciembre de 2018, a través del Oficio N° 1399-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la documentación presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

- 1.11 Con fecha 08 de febrero de 2019, a través del Oficio N° 180-2019-MEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** consideró procedente la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, autorizando de manera expresa el período de pruebas, muestras o ensayos, contenido en el Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, denominado “Período de Pruebas”.
- 1.12 Con fechas 21 de febrero y 06 de marzo de 2019, mediante Informe Técnico N° 026-2019/DSI e Informe Legal N° 041-2019/DSI, respectivamente, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementa de US\$ 30 132 240.00 (Treinta Millones Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 30 144 231.00 (Treinta Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y asimismo, el plazo de ejecución de la inversión se amplía de cuatro (4) años y tres (3) días a cuatro (4) años, ocho (8) meses y dos (02) días, contados desde el 27 de diciembre de 2013, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 29 de agosto de 2018.


- 1.13 Con fecha 21 de marzo de 2019, el **INVERSIONISTA** expresó su conformidad a la versión preliminar de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**.
- 1.14 Con fecha 16 de mayo de 2019, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Oficio N° 657-2019-MEM/DGE con su conformidad a la versión preliminar de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**.
- 1.15 Con fecha 05 de junio de 2019, mediante Oficio N° 545-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** informó al **INVERSIONISTA** que su solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO** fue aprobada, de conformidad con lo establecido en el **REGLAMENTO**.

- 1.16 El 03 de julio de 2019, mediante Oficio N° 661-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** reiteró al **INVERSIONISTA** que su solicitud había sido aprobada y se requería coordinar una fecha para la suscripción de la misma.
- 1.17 El 13 de agosto de 2019, mediante Carta N° 260-2019/GEPSA, el **INVERSIONISTA** comunicó a **PROINVERSIÓN** el cambio de representante que suscribirá la Adenda de Modificación del **CONTRATO**.

- 1.18 Con fecha 27 de agosto de 2019, mediante Informe Legal N° 128-2019/DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista manifestó que la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**, podrá ser suscrita por su nuevo representante.

2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

- 2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión y ampliar el plazo de ejecución del compromiso de inversión en el **CONTRATO**.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

"CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 30 144 231.00 (Treinta Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de cuatro (4) años, ocho (8) meses y dos (02) días, contado desde el 27 de diciembre de 2013, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056".

2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 28 de diciembre de 2017, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.



Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2020.

Por el **INVERSIONISTA**


Fredy Ramírez Almanza
Gerente General

Por **PROINVERSIÓN**


César Martín Peñaranda Luna
Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - PROINVERSIÓN





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas



Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Se culmina la suscripción de la presente adenda, a los cinco (05) días del mes de agosto del año 2020.

Por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Miguel Juan Révalo Acevedo
Viceministro de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaDirección de Servicios al
Inversionista

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

TITULAR : GENERADORA DE ENERGIA DEL PERÚ S.A
PROYECTO : CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL I

		1	2	3	4	5
	TOTAL	1/12/2013	Ene-14	Feb-14	Mar-14	Abr-14
TOTAL EPC	28,960,976	-	-	-	-	-
SERVICIOS						
A. SUPERVISION DE DISEÑO	58,626	-	-	-	-	-
B. SUPERVISION DE OBRA	1,025,251					
C. INGENIERIA INDEPENDIENTE	67,440					
D. FIDUCIA 1/	31,938					
TOTAL SERVICIOS	1,183,255	-	-	-	-	-
TOTAL (EPC + SERVICIOS)	30,144,231	-	-	-	-	-

(*) Los montos de inversión no incluyen IGV..

(**) El periodo de pruebas se desarrollará del 15 de julio al 29 de agosto del 2018.

1/ Gastos correspondientes al servicio de administración de fondos y del patrimonio fideicometido.

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Jun-14	Jul-14	Ago-14	Set-14	Oct-14	Nov-14	Dic-14	Ene-15	Feb-15	Mar-15	Abr-15	M
-	-	-	-	-	-	-	-	39,587	6,193	58,278	268,795	2
-	-	-	-	-	-	-	-	33,257	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,188	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,733	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,067	200	200	200	-
-	-	-	-	-	-	-	-	55,057	200	83,388	200	-
-	-	-	-	-	-	-	-	94,644	6,393	141,666	268,995	-

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - US\$

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Jun-15	Jul-15	Ago-15	Set-15	Oct-15	Nov-15	Dic-15	Ene-16	Feb-16	Mar-16	Abr-16	May-16
640,501	423,867	89,899	556,103	311,312	345,565	264,465	115,148	99,079	638,960	287,598	759,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107,324	-	33,723	36,005	32,061	38,749	29,767	35,885	30,504	24,745	29,812	28,000
-	-	-	5,760	-	-	-	5,760	-	-	-	5,000
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
107,524	200	33,923	41,965	32,261	38,949	29,967	41,845	30,704	24,945	30,012	33,000
748,025	424,067	123,822	598,068	343,573	384,514	294,432	156,993	129,783	663,905	317,610	794,000

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Jun-16	Jul-16	Ago-16	Set-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17
954,491	326,085	634,175	379,171	393,521	1,369,927	1,526,352	1,150,943	1,554,257	1,876,738	1,694,198	1,252,12
-	-	-	-	-	15,639	-	-	-	-	-	-
24,902	21,597	25,896	27,764	17,023	23,544	22,000	22,500	21,000	20,000	20,000	20,00
-	-	-	5,933	-	-	-	5,933	-	-	-	-
400	400	400	400	400	400	400	400	400	800	800	80
25,302	21,997	26,296	34,097	17,423	39,583	22,400	28,833	21,400	20,800	20,800	20,80
979,793	348,082	660,471	413,268	410,944	1,409,510	1,548,752	1,179,776	1,575,657	1,897,538	1,714,998	1,272,92

43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Jun-17	Jul-17	Ago-17	Set-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18
1,221,769	1,203,123	922,365	858,265	1,564,295	852,314	551,714	552,314	515,000	504,967	450,804	420,804

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	18,000	18,000	18,000	18,000	15,000	12,000
-	-	-	5,933	-	-	-	5,933	-	-	5,933	-
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
20,800	20,800	20,800	26,733	20,800	20,800	18,800	24,733	18,800	18,800	21,733	12,800

1,242,569	1,223,923	943,165	884,998	1,585,095	873,114	570,514	577,047	533,800	523,767	472,537	433,604
-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	29/08/2018
4	551,714	552,314	515,000	504,967	450,804	420,804	400,666	430,420	277,452

									9,730
00	18,000	18,000	18,000	18,000	15,000	12,000	12,000	12,000	5,501
	-	5,933			5,933			5,933	3,829
00	800	800	800	800	800	800	800	800	471
00	18,800	24,733	18,800	18,800	21,733	12,800	12,800	18,733	19,531

14	570,514	577,047	533,800	523,767	472,537	433,604	413,466	449,153	296,983
----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

[Handwritten signature]

