



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

**ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL  
CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON  
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A.C.**

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 13 de noviembre de 2015, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro de Electricidad, señor Miguel Juan Révolo Acevedo, designado por Resolución Suprema N° 010-2019-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Avenida Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 120-2019, de fecha 31 de diciembre de 2019, con domicilio en Avenida Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20600227671, con domicilio Avenida Javier Prado Este N° 492, Interior 1001, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General, la persona jurídica RED ELÉCTRICA ANDINA S.A.C., representada por el señor Juan Majada Tortosa, de nacionalidad española, identificado con Carné de Extranjería N° 001564762, según poder que obra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de acuerdo con el Contrato de Concesión de Sistema Garantizado de Transmisión del Proyecto Línea de Transmisión Azángaro-Juliaca-Puno 220 kV, celebrado el 18 de junio de 2015, celebrado entre el Estado Peruano, actuando a través del **Ministerio de Energía y Minas** y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

**1. ANTECEDENTES**

- 1.1 El 13 de noviembre de 2015, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**<sup>1</sup> suscribieron un Contrato de Inversión para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Línea de Transmisión Azángaro – Juliaca – Puno 220 kV”, en adelante referido como el **PROYECTO**.
- 1.2 En la Cláusula Segunda del Contrato de Inversión, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto ascendente a la suma de US\$ 51 089 373.00 (Cincuenta y Un Millones Ochenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en un plazo total de dos (02) años, ocho (08) meses y veintisiete (27) días, contado desde el 18 de junio de 2015, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

<sup>1</sup> Cabe señalar que, el Contrato de Inversión fue suscrito por **TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A.** No obstante ello, dicha empresa cambió de forma societaria (de Sociedad Anónima a Sociedad Anónima Cerrada), de conformidad con lo señalado en Numeral 1.12 de los Antecedentes.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

- 1.3 Con fecha 27 de febrero de 2018, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N° 187-2013-EF y N° 129-2017-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; por la ampliación del plazo de ejecución del monto de la inversiones.
- 1.4 Con fecha 02 de marzo de 2018, a través del Oficio N° 260-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.
- 1.5 Con fechas 25 de mayo de 2018, 24 de julio de 2018, 04 de octubre de 2018, 08 de enero de 2018 y 11 de abril de 2019, mediante Oficio N° 588-2018/PROINVERSIÓN/DSI, Oficio N° 839-2018/PROINVERSIÓN/DSI, Oficio N° 1119-2018/PROINVERSIÓN/DSI, Oficio N° 019-2019/PROINVERSIÓN/DSI y Oficio N° 373-2019/PROINVERSIÓN/DSI respectivamente, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** que brinde información, respecto al trámite en curso.
- 1.6 Con fechas 11 de junio de 2018, 21 de agosto de 2018, 07 de noviembre de 2018, 25 de enero de 2019 y 02 de mayo de 2019, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Oficio N° 1029-2018-MEM/DGE, Oficio N° 1522-2018-MEM/DGE, Oficio N° 1966-2018-MEM/DGE, Oficio N° 0107-2019-MEM/DGE y el Oficio N° 0579-2019-MEM/DGE; respectivamente, a través del cual indicó que la Dirección General de Electricidad aún no podrá emitir un pronunciamiento, en tanto se encuentra en evaluación la adenda del contrato sectorial del **PROYECTO**.
- 1.7 Con fecha 23 de julio de 2019, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones, ampliando el plazo de ejecución hasta el 07 de junio de 2018; en virtud a la Resolución Ministerial N° 187-2019-MINEM/DM del 19 de junio de 2019, que aprueba la nueva fecha de Puesta en Operación Comercial.
- 1.8 Con fecha 25 de julio de 2019, a través del Oficio N° 741-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.
- 1.9 Con fecha 02 de setiembre de 2019, a través del Oficio N° 1327-2019-MEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** consideró procedente la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, autorizando de manera expresa el período de pruebas, muestras o ensayos, contenido en el Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, denominado “Período de Pruebas”.
- 1.10 Con fecha 16 de setiembre de 2019, mediante Informe Técnico N° 160-2019/DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

De acuerdo a lo señalado en el referido informe, el plazo de ejecución de la inversión se amplía de dos (02) años, ocho (08) meses y veintisiete (27) días a dos (02) años, once (11) meses y veinte (20) días, contados desde el 18 de junio de 2015, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, hasta el 07 de junio de 2018.

- 1.11 El 18 de setiembre de 2019, mediante Oficio N° 924-2019/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **INVERSIONISTA** que presente el Testimonio de Escritura Pública donde conste el cambio de forma societaria, de Sociedad Anónima a Sociedad Anónima Cerrada.
- 1.12 El 23 de setiembre de 2019, el **INVERSIONISTA** remitió a **PROINVERSIÓN** la Carta N° TSR2-122/2019, adjuntando el (i) Testimonio de la Escritura Pública otorgada el 09 de mayo de 2017, donde se formaliza, entre otros acuerdos, el cambio de forma societaria; así como (ii) Copia Literal del Asiento B00006 de la Partida Electrónica N° 13395301 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
- 1.13 Con fecha 03 de octubre de 2019, mediante Informe Legal N° 148-2019/DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

## 2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

- 2.1 La presente Adenda tiene por objeto ampliar el plazo de ejecución del compromiso de inversión en el **CONTRATO**.
- 2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

“**CLÁUSULA SEGUNDA.**- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 51 089 373.00 (Cincuenta y Un Millones Ochenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de dos (02) años, once (11) meses y veinte (20) días, contado desde el 18 de junio de 2015, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056”.

- 2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.

## 3. DISPOSICIONES FINALES

- 3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 27 de febrero de 2018, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2020.

Por el **INVERSIONISTA**



Red Eléctrica Andina S.A.C.  
Juan Majada Tortosa  
Gerente General

Por **PROINVERSIÓN**

César Martín Peñaranda Luna  
Director de Servicios al Inversionista  
Agencia de Promoción de la Inversión  
Privada - PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción de la presente adenda, a los doce (12) días del mes de agosto del año 2020.

Por el **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

Miguel Juan Révolo Acevedo  
Viceministro de Electricidad  
Ministerio de Energía y Minas





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión PrivadaDirección de Servicios al  
Inversionista"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"EMPRESA: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A.C.  
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN AZÁNGARO-JULIACA-PUNO 220 KV

CONCEPTO	TOTAL
Ingeniería y Estudios	1,948,9
Servicios vinculados con Asuntos Medioambientales (EIA, CIRA, etc)	575,4
Servidumbres	861,8
Materiales de Subestaciones	11,096,2
Materiales de Líneas	5,544,1
Construcción y Montaje de Subestaciones	14,816,7
Construcción y Montaje de Líneas	9,080,2
Servicios logísticos	1,574,3
Pruebas Internas (Operación/en Blanco -Sist. no Energizado) (1)	995,7
Supervisión y Dirección de Obra	3,111,4
Servicios de Seguros, Seguridad, Salud y en materias vinculadas al Proyecto	223,2
Asesorías legales, financieras y en materias vinculadas al Proyecto	455,0
Servicios de Administración	446,4
Servicios de tramitación de licitación (PROINVERSIÓN)	359,5
<b>TOTAL INVERSION*</b>	<b>51,089,3</b>
<b>INVERSION ACUMULADA</b>	
<b>INVERSION ANUAL</b>	<b>51,089,3</b>

\* El Monto de la Inversión no incluye el IGV trasladado en las facturas por los proveedores  
El periodo de pruebas, muestras y ensayos, ha sido aprobado por el MINEM, en el Informe N° 381-2019-MEM/

(1) En esta fila se hace referencia a las inversiones que se realizarán entre el 15/12/17 y el 31/01/18 y que corr



s al

	18-6-15	jul.-15	ago.-15	sep.-15	oct.-15	nov.-15	dic.-15	ene.-16	fe
48,980	52,415	162,415	162,415	162,415	162,415	162,415	162,415	162,415	
75,440				34,728	35,965	35,965	35,965	35,965	
61,808								35,909	
96,246									
44,182									
16,766									
80,256									
74,305									
95,710									
11,460									
23,235			3,676	10,147	10,147	10,147	10,147	10,147	
55,004		20,682	20,682	20,682	20,682	20,682	20,682	20,682	
46,457									
59,524	359,524								
89,373	411,939	183,097	186,773	227,972	229,209	229,209	229,209	265,118	
	411,939	595,036	781,809	1,009,781	1,238,990	1,468,199	1,697,408	1,962,526	2
89,373							1,697,408		

EM/DGE-DCE, como "Período de Pruebas" cuyas actividades comprenden las Pruebas Internas de Operación, Periodo de Operación Exper  
corresponden a las Pruebas Internas de Operación/Pruebas en Blanco (pruebas funcionales a los equipos con el sistema no energizado). D

**ANEXO I**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN D**  
**MONTO - US\$**

feb.-16	mar.-16	abr.-16	may.-16	jun.-16	jul.-16	ago.-16	sep.-16	oct.-16
162,415	162,415	162,415	162,415					
35,965	35,965	35,965	35,965	35,965	35,965	35,965	35,965	35,965
35,909	35,909	35,909	71,817	71,817	71,817	71,817	107,726	107,726
		---	346,758	346,758	346,758	346,758	346,758	346,758
		---	173,256	173,256	173,256	173,256	173,256	173,256
		---	---	411,577	411,577	411,577	411,577	411,577
		---	---	252,229	252,229	252,229	252,229	252,229
		---	28,463	39,358	39,358	39,358	39,358	39,358
		---	---	---	---	---	---	---
		---		68,102	70,715	70,715	70,715	70,715
10,147	10,147	10,147	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765
20,682	20,682	20,682	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788
11,605	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529
		---	---	---	---	---	---	---
<b>276,723</b>	<b>278,647</b>	<b>278,647</b>	<b>852,756</b>	<b>1,433,144</b>	<b>1,435,757</b>	<b>1,435,757</b>	<b>1,471,666</b>	<b>1,511,666</b>
<b>2,239,249</b>	<b>2,517,896</b>	<b>2,796,543</b>	<b>3,649,299</b>	<b>5,082,443</b>	<b>6,518,200</b>	<b>7,953,957</b>	<b>9,425,623</b>	<b>10,931,623</b>

perimental y Pruebas de Puesta en Servicio, y se desarrollarán del 15 de diciembre de 2017 al 07 de junio de 2018.

). Deben distinguirse de la "Etapa de Pruebas", en estricto, que corresponde al Periodo de Operación Experimental (verificación con autoriz

## DE INVERSIONES

oct.-16	nov.-16	dic.-16	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17
			---	---	---	---	---	---
35,965	35,965	35,965						
107,726	107,726	107,726	---	---	---	---	---	---
346,758	693,515	693,515	693,515	693,515	1,040,273	1,040,273	1,040,273	
173,256	346,511	346,511	346,511	346,511	519,767	519,767	519,767	
411,577	411,577	823,154	823,154	823,154	823,154	823,154	823,154	
252,229	252,229	504,459	504,459	504,459	504,459	504,459	504,459	
78,715	78,715	78,715	78,715	78,715	78,715	78,715	78,715	
---	---	---	---	---	---	---	---	---
70,715	70,715	141,430	141,430	141,430	141,430	141,430	141,430	
6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	
13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	
13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	
---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>511,023</b>	<b>2,031,035</b>	<b>2,765,557</b>	<b>2,621,866</b>	<b>2,621,866</b>	<b>3,141,880</b>	<b>3,141,880</b>	<b>3,141,880</b>	
<b>936,646</b>	<b>12,967,681</b>	<b>15,733,238</b>	<b>18,355,104</b>	<b>20,976,970</b>	<b>24,118,850</b>	<b>27,260,730</b>	<b>30,402,610</b>	<b>3</b>
		<b>14,035,830</b>						

ización del COES cuando se conecta la Línea al Sistema Eléctrico) y las Pruebas de Puesta en Servicio (realizadas en la Línea luego de su



jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	ene.-18
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
1,040,273	1,040,273	1,040,273	---	---	---	---	---
519,767	519,767	519,767	---	---	---	---	---
1,234,730	1,234,730	1,234,730	1,234,730	1,234,730	1,234,730	---	---
756,688	756,688	756,688	756,688	756,688	756,688	---	---
78,715	78,715	118,073	118,073	118,073	118,073	118,073	---
---	---	---	---	---	---	497,855	497,855
141,430	141,430	212,145	212,145	212,145	212,145	212,145	212,145
3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382
6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894
13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529
---	---	---	---	---	---	---	---
<b>3,795,408</b>	<b>3,795,408</b>	<b>3,905,481</b>	<b>2,345,441</b>	<b>2,345,441</b>	<b>2,345,441</b>	<b>851,878</b>	<b>733,805</b>
<b>34,198,018</b>	<b>37,993,426</b>	<b>41,898,907</b>	<b>44,244,348</b>	<b>46,589,789</b>	<b>48,935,230</b>	<b>49,787,108</b>	<b>50,520,913</b>
						<b>34,053,870</b>	

e su conexión al SEIN), las cuales **comenzarían el 09/05/2018 y culminarían el 7/06/2018.**

	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	7-6-18
	---	---	50,000	35,000	20,000	5,000
	---	---	1,237	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
3	---	---	4,395	4,000	1,500	1,000
5	497,855	---	---	---	---	---
5	212,145	212,145	58,328	15,000	---	---
2	3,382	3,382	10,000	7,500	1,500	1,000
4	6,894	6,894	6,894	---	---	---
9	13,529	13,529	40,156	40,000	24,000	6,000
	---	---	---	---	---	---
8	<b>733,805</b>	<b>235,950</b>	<b>171,010</b>	<b>101,500</b>	<b>47,000</b>	<b>13,000</b>
8	<b>50,520,913</b>	<b>50,756,863</b>	<b>50,927,873</b>	<b>51,029,373</b>	<b>51,076,373</b>	<b>51,089,373</b>
0						<b>1,302,265</b>

Handwritten signature and circular stamp of the Director of the Department of Services to the Community, Cesar Department, ProInversión.

Handwritten signature and circular stamp of the Director of the Department of Services to the Community, Cesar Department, ProInversión.